

# SLUTRAPPORT PROJEKT

Utveckling av Sundborn genom etablering av crossbana för längdskidor, cykel och löpning



Nylagd flis och belysning vid crossbanan vid Föreningsgården, Sundbornsbyn

## Inledning

Under 2010 utarbetade bybor en utvecklingsplan för Sundbornsbyn; *Att leva och bo i Sundborn*.

Arbetet med utvecklingsplanen har inspirerat till utvecklingsprojekt, varav detta är ett. Faktum är att ett förslag med en sorts crossbana kom från ett gäng ungdomar redan 2010 så att plocka upp detta nu, nästan 10 år senare känns mycket bra.

Projektet stödjer utvecklingsplanen och några av syftena med crossbanan är:

- Att öka Sundborns attraktionskraft för boende samt öka intresset för inflyttning.
- Att berika upplevelsen av Sundbornsbyn för besökare.
- Att skapa en unik plats där barn, unga och vuxna kan utveckla sina förmågor i motorik, balans och styrka.



Tekniskt parti med både backe och kurva



En del av slingan där markarbetena är i ett tidigt skede..

## Bakgrund

Under de senaste åren har aktiviteten av längdskidåkning och verksamheten för barn och ungdomar åter startat och stadigt växt i Sundborn. I trakten finns en gedigen skidtradition och den nuvarande verksamheten bygger till stor del på tidigare aktiva och deras engagemang. En del initiativ till utveckling av både verksamhet och befintliga anläggningar har skett de senaste åren med positiv effekt på antalet aktiva skidåkare främst i yngre åldrar.

I arbetet med att fortsatt utveckla vinteridrotten och skapa något som kan göra utbudet av träningsmöjligheter ännu bredare så har olika förslag tagits fram. Dels så ser man att det utvecklas skidlekplatser på olika platser. Detta har också varit ett alternativ men vi vill göra något som vi tror ännu mer på och det är att bygga en crossbana för längdskidor, cykel och löpning. Detta tror vi uppnår samma effekter som en skidlekplats men man tillför också möjligheter att tex ordna sprintlopp för barn samt att de yngsta får en tekniskt mer utmanande sträcka att träna på samt att steget från att vara barn och mest träna på plan mark på stadion till att ge sig ut på 2 km längdspår minskar radikalt. Som en bonus blir banan ett verkligt året-runt-alternativ som blir till glädje för många unga som har olika intressen.

## Genomförande

Projektet har genomförts enligt plan med hjälp av både ideella krafter och köpta tjänster där entreprenörer stått för mark- och elarbeten.

Såväl tidplan som ekonomisk plan har följts tämligen väl. Se ekonomiskt utfall närmare nedan. Markarbetena startade som bedömt under våren 2019 när marken torkat upp tillräckligt. Detta fortlöpte under sommarmånaderna i den takt projektet hade förmåga att driva arbetet framåt. Arbeten med el och ytmaterial har också hunnits med och blev klara i oktober 2019 och vi har avslutat projektet enligt tidplan och kommer ha en slinga klar inför skidsäsongen 2019 / 2020 som vi drömt om.



Doserad kurva utefter banan.



Nytt bärlager / material utlagt.

## Ekonomi

Projektet erhöll 217 000 kronor i stöd för genomförandet. Nedan en redovisning av budget contra utfall.

	Budget	Utfall	Differens
Markarbeten / entreprenad inkl brobyggen	95000	97700	+ 2700
Material	60000	44968	- 15032
Maskintimmar	12000	7500	- 4500
Elarbeten	50000	65188	+ 15188
Summa	217000	215356	- 1644

Det ekonomiska utfallet har hamnat tämligen nära budget i de flesta av delarna. Att materialåtgången utefter spåret blivit aningen mindre än vi tänkt oss berodde främst på att markarbetena föll väl ut och volymen material kunde minskas. Detta jämnades ut av att elarbetena blev mer kostsamma än bedömt i ursprunget.

Totalt sett anser vi ändå att vi lyckats få ut det vi tänkt oss av den anläggning vi byggt och banan återspeglar eller överskrider våra förväntningar.

## Summering / utvärdering

Målen som sattes upp inför projektet anser vi vara uppfyllda och vi ser med stolthet en crossbana som kommer fylla de behov och ge de möjligheter vi såg när vi planerade projektet.

Placeringen av banan passar skidverksamheten utmärkt men är också tillgänglig för skolans verksamhet och den ligger bra till för spontanrörelse för många.

## Framtid

Anläggningen kommer att förvaltas av Sundborns Golf precis som planerat och vi ser fram emot många timmars nyttjande av banan för både föreningsknuten verksamhet som spontanidrott. Vi hoppas och tror att anläggningen kommer att vara ett uppskattat inslag i bygden dit man vänder sig för att få allsidig träning oavsett ålder.

## Slutord

Projektet vill tacka Sundborns Sockenråd och Falu Kommun för möjligheten att få realisera detta projekt. Vi är mycket belåtna med vad vi åstadkommit och vi är också trygga med att anläggningen kommer tas väl omhand över tid i framtiden.



Starten på befintligt elljusspår till vänster och crossbanan till höger.